

**Ejecución Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2013 - 2019**

POAI	Proyecto	Recursos asignados	Saldo por ejecutar	% de ejecución	Estado	Observaciones
<b>Total 2019</b>		<b>\$ 42.814.994.622</b>	<b>\$ 9.921.585.938</b>	<b>76,83%</b>		
<b>2019</b>	Material Bibliográfico (2016 – 2020) para las bibliotecas de la Universidad Industrial de Santander	\$ 2.526.849.631	\$ 2.429.235.135	3,86%	En ejecución	
	Construcción de las obras para la terminación de la sede de la Universidad Pública – Universidad Industrial de Santander (UIS) en el Municipio de Floridablanca	\$ 23.392.993.397	\$ 1.876.870.528	91,98%	En ejecución	
	Fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio para Unidades Empresariales I+D (GECTII)	\$ 875.027.474	\$ -	100,00%	En ejecución	
	Fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio para Unidades Empresariales I+D (GECTII)	\$ 10.090.254.120	\$ 1.643.312.782	83,71%	En ejecución	
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2019	\$ 5.929.870.000	\$ 3.972.167.493	33,01%	En ejecución	
<b>Total 2018</b>		<b>\$ 29.447.685.723</b>	<b>\$ 10.470.146.860</b>	<b>64,44%</b>		
<b>2018</b>	Material Bibliográfico (2016 – 2020) para las bibliotecas de la Universidad Industrial de Santander	\$ 2.151.573.589	\$ 402.385.504	81,30%	En ejecución	
	Material Bibliográfico (2016 – 2020) para las bibliotecas de la Universidad Industrial de Santander	\$ 3.083.284.521	\$ -	100,00%	En ejecución	
	Fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio para Unidades Empresariales I+D (GECTII)	\$ 412.827.613	\$ -	100,00%	En ejecución	
	Fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio para Unidades Empresariales I+D (GECTII)	\$ 10.000.000.000	\$ -	100,00%	En ejecución	
	Renovación de la plataforma de servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento, respaldo e impresoras, para soporte de las aplicaciones informáticas de misión crítica de la universidad	\$ 6.800.000.000	\$ 6.800.000.000	0,00%	En ejecución	
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2018	\$ 7.000.000.000	\$ 3.267.761.356	53,32%	En ejecución	
<b>Total 2017</b>		<b>\$ 39.232.906.429</b>	<b>\$ 1.158.803.782</b>	<b>97,05%</b>		
<b>2017</b>	Desarrollo de la Infraestructura física del campus Bicentenario Sede UIS Socorro - Fase I	\$ 5.137.046.356	\$ -	100,00%	Finalizado	feb-18
	Dotación de mobiliario para el edificio Jorge Bautista Vesga- Costado Oriental	\$ 626.432.322	\$ -	100,00%	Finalizado	dic-17
	Reforzamiento estructural y modernización del costa oriental edificio Jorge Bautista	\$ 3.037.035.102	\$ -	100,00%	Finalizado	dic-17
	Estudios de preinversión para la formulación de proyectos de inversión a desarrollar en las sedes de la UIS del Área Metropolitana de Bucaramanga	\$ 7.858.888.716	\$ 143.286.239	98,18%	En ejecución	
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2017	\$ 3.390.000.000	\$ 793.034.943	76,61%	En ejecución	
	Mejoramiento de la infraestructura física de los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Mecánica	\$ 19.183.503.933	\$ 222.482.601	98,84%	En ejecución	
<b>Total 2016</b>		<b>\$ 47.111.600.867</b>	<b>\$ 608.570.192</b>	<b>98,71%</b>		
	Dotación de instrumentos musicales para los grupos artísticos adscritos a la dirección cultural de la UIS	\$ 283.500.000	\$ 10.880.049	96,16%	En ejecución	
	Dotación de equipos para el área de reconversión ganadera y agroforestal de la sede UIS Málaga	\$ 1.064.869.000	\$ 1.956.771	99,82%	En ejecución	
	modernización de la infraestructura y equipos de la sección de comedores y cafetería. fase 2	\$ 3.009.080.526	\$ -	100,00%	Finalizado	jul-18

POAI	Proyecto	Recursos asignados	Saldo por ejecutar	% de ejecución	Estado	Observaciones
2016	Suministro e Instalación de equipos de sonido y video para los auditorios de la UIS	\$ 1.961.750.742	\$ -	100,00%	Finalizado	sep-17
	Actualización y respaldo de la infraestructura de la red lan institucional de la UIS	\$ 4.311.226.000	\$ -	100,00%	Finalizado	jun-18
	Dotación de mobiliario, equipos y elementos de laboratorio, y equipos audiovisuales para las sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander	\$ 585.858.864	\$ 551.400.996	5,88%	En ejecución	
	Construcción de módulos externos para brindar solución de mobiliario a beneficiarios de servicios de comedores y programa combo saludable	\$ 579.511.430	\$ -	100,00%	Finalizado	may-17
	Actualización de la infraestructura de cableado y de la plataforma de telefonía voip de la red lan institucional de la UIS	\$ 6.893.960.000	\$ -	100,00%	Finalizado	oct-17
	Modernización de la infraestructura física y tecnológica del edificio Jorge Bautista Vesga	\$ 5.543.345.849	\$ -	100,00%	Finalizado	ago-17
	Estudios de preinversión para la formulación de proyectos de inversión a desarrollar en las sedes de la UIS del Área Metropolitana de Bucaramanga	\$ 4.500.000.000	\$ -	100,00%	Finalizado	
	Licenciamiento de software de terceros para la Universidad Industrial de Santander 2016 - 2020	\$ 1.150.000.000	\$ -	100,00%	Finalizado	sep-17
	Adecuaciones civiles, arquitectónicas, hidrosanitarias y eléctricas para la modernización de las baterías sanitarias de los edificios de Biblioteca, Diseño Industrial, Ciencias Humanas, Mecánica y Música	\$ 1.379.534.456	\$ -	100,00%	Finalizado	nov-16
	MESII mejoramiento y estabilización del sistema de información integrado de la UIS	\$ 1.095.000.000	\$ -	100,00%	Finalizado	ago-17
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2016	\$ 8.840.556.000	\$ 25.417.132	100,00%	En ejecución	
	Escuela Básica Etapa III: Plan de mejoramiento del instrumental y equipos de apoyo para el proceso formativo y académico de la Escuela de Artes de la Universidad Industrial de Santander	\$ 897.012.000	\$ -	100,00%	Finalizado	ene-18
	Adecuaciones civiles, eléctricas, suministro, montaje y puesta en funcionamiento de un ascensor en el edificio principal de la Sede UIS Barrancabermeja	\$ 443.714.000	\$ -	100,00%	Finalizado	ssep/2018
	Proyecto Escuela Básica Etapa III – Dotación de aulas de informática de la Facultad de Salud para el fortalecimiento de la Investigación, extensión y Docencia.	\$ 336.013.000	\$ -	100,00%	Finalizado	nov-16
Dotación de laboratorio para docencia e investigación, para apoyar el funcionamiento de los programas académicos de pregrado y posgrado de la Escuela de Física, y que sirva como soporte para la creación del pregrado en Geofísica.	\$ 4.236.669.000	\$ 18.915.244	99,55%	En ejecución		

POAI	Proyecto	Recursos asignados	Saldo por ejecutar	% de ejecución	Estado	Observaciones
	<b>Total 2015</b>	<b>\$ 74.096.436.916</b>	<b>\$ 155.975.037</b>	<b>99,79%</b>		
	Renovación de material bibliográfico 2011-2015	\$ 3.000.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-16
	Modernización de la infraestructura tecnológica de la división de bienestar universitario	\$ 368.714.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-16
	Adecuación y modernización de la infraestructura física y tecnológica del laboratorio de operaciones unitarias y procesos de la escuela de ingeniería química. fase II: adecuación de la infraestructura física y del sistema eléctrico.	\$ 250.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-16
	Adquisición de una plataforma xps-iss para la caracterización de superficies de sólidos, por la uis para el edificio de investigaciones del Parque Tecnológico de Guatiguará	\$ 2.509.500.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-16
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2015	\$ 5.676.183.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-18
	Mejoramiento y estabilización del sistema de información integrado de la UIS (MESII)	\$ 1.150.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	jun-16
	Estudios de preinversión para la formulación de proyectos de inversión a desarrollar en las sedes de la uis del Área Metropolitana de Bucaramanga durante el año 2015	\$ 3.498.681.296	\$ 0	100,00%	Finalizado	jun-16
	Análisis, diseño y desarrollo de un plan de inversiones para ampliación de los servicios educativos y de la infraestructura física y tecnológica de la sede UIS Socorro	\$ 1.869.561.620	\$ 0	100,00%	Finalizado	oct-16
	Escuela básica fase 3 (2da etapa)– dotación de laboratorios de docencia	\$ 1.669.425.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-17
	Escuela básica fase 4 - salidas de campo	\$ 212.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
	Escuela básica - fase 5 adecuaciones de infraestructura para aulas de clase, centros de estudio y oficinas de profesores	\$ 601.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
	Cero problemas en networking	\$ 3.274.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	jul-18
	Escuela básica fase 3: dotación de laboratorios de docencia	\$ 2.886.000.000	\$ 102.915.444	96,43%	En ejecución	
	Migración red de media tensión (mt) interior- sede UIS Guatiguara	\$ 328.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	jun-16
	Escuela básica etapa III - formación para la investigación de la escuela de ingeniería de petróleos	\$ 1.401.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-17
	Escuela básica tercera etapa. formación para la investigación - escuela de química	\$ 2.017.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-16
	Escuela básica iii. etapa formación para la investigación - ingeniería mecánica	\$ 2.077.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-17
	Escuela básica etapa 3. formación para la docencia y la investigación escuelas de microbiología y medicina	\$ 827.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-17
	Adquisición de una máquina encoladora de mínimo cuatro mordazas, con sistema de encolado eva y pur	\$ 520.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-16
	Material bibliográfico (2016 - 2020) para las bibliotecas de la UIS	\$ 6.160.000.000	\$ 7.255.181	99,88%	En ejecución	
	Cerramiento perimetral sede Barrancabermeja	\$ 471.692.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
	Programa escuela básica - sede Barrancabermeja	\$ 917.171.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-17
	Programa Escuela Básica Sede Málaga	\$ 1.121.672.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-17
	Escuela básica fase III - formación para la investigación "dotación del laboratorio José Alberto Villabona Sepúlveda de la EISI"	\$ 212.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	ago-17
	Modernización de la infraestructura instrumental disponible para el análisis químico de mezclas complejas en investigaciones de postgrado de la Universidad Industrial de Santander	\$ 2.563.184.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	may-17
	Adecuación de la infraestructura física y dotación del salón LP 255 para laboratorio de adquisición y procesamiento de imágenes ópticas, ubicado en el edificio laboratorios pesados de la Universidad Industrial de Santander.	\$ 557.168.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
2015	Actualización tecnológica y puesta en marcha del centro de producción audiovisual de la Universidad Industrial de Santander CPA-UIS	\$ 1.898.824.000	\$ 3.373.709	99,82%	En ejecución	
	Escuela Básica Etapa III – Formación para la investigación, fortalecimiento del laboratorio de instrumental de la escuela de Ingeniería Química	\$ 1.164.725.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-18
	Escuela Básica Etapa III – Formación para la Investigación (FASE II) - Laboratorio de Conceptualización de Producto - Escuela de Diseño Industrial	\$ 860.010.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	may-17
	Escuela Básica Etapa III – Formación para la investigación (fase I) – Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones - E3T	\$ 940.473.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-17
	Dotación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje de las sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander	\$ 2.947.500.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-18
	Proyecto eléctrico y de comunicaciones para la nueva modulación de consultorio jurídico de la Escuela de derecho y ciencia política de la Universidad Industrial de Santander	\$ 283.016.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	may-17
	Dotación de recursos didácticos para apoyar estrategias extracurriculares de formación integral en la comunidad universitaria de la Sede UIS Socorro	\$ 728.714.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-18

POAI	Proyecto	Recursos asignados	Saldo por ejecutar	% de ejecución	Estado	Observaciones
	Mejoramiento de la infraestructura y el servicio de las cafeterías para los profesores en la sede central y la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Fase I, Sede Central	\$ 769.330.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	jul-18
	Dotación de mobiliario, equipos y elementos de laboratorio y equipos audiovisuales para las sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander	\$ 3.221.750.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	oct-18
	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) en el Parque Tecnológico Guatiguará (PTG)	\$ 461.998.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	nov-18
	Escuela Básica Etapa III - dotación y suministro de mobiliario, equipos, repuestos y/o herramientas para el laboratorio de dinámica estructural para los grupos de investigación de DICBOT e INME	\$ 793.590.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-18
	Adecuaciones físicas y dotación de los salones 116, 117, 118 y 119 del Instituto de Lenguas para el funcionamiento de los Doctorados de la Facultad de Ciencias Humanas	\$ 538.600.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-17
	Consolidación del laboratorio de microelectrónica	\$ 2.942.000.000	\$ 31.433.830	98,93%	En ejecución	
	Escuela Básica Etapa III – Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para lograr una mejor formación para la investigación por medio de mejores laboratorios de física para ciencia e ingeniería	\$ 3.120.073.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	sep-18
	Escuela Básica Etapa III: Dotación de laboratorio: componente de Mecánica de Fluidos en Laboratorio integrado para la línea de Agua y Saneamiento en la Escuela de Ingeniería Civil	\$ 437.422.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
	Escuela Básica Etapa III: Dotación de equipos de laboratorio para el buen desarrollo de las actividades de docencia concernientes al Departamento de Ciencias Básicas de la Escuela de Medicina	\$ 2.483.034.000	\$ 10.996.873	99,56%	En ejecución	
	Escuela Básica Etapa III – Dotación para la investigación, Ingeniería Metalúrgica	\$ 344.616.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
	Proyecto de inversión en infraestructura tecnológica para la División de Publicaciones	\$ 997.460.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
	Fortalecimiento de la infraestructura física de la sede UIS Guatiguará: construcción del primer edificio para las unidades empresariales I+D (GECT I)	\$ 507.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	abr-18
	Adecuación del laboratorio de análisis del físico corporal (LAFICO)	\$ 123.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	may-17
	Cero problemas en Networking	\$ 1.700.000.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	jul-18
	Adquisición de una plataforma XPS-ISS para la caracterización de superficies de sólidos, por la uis para el edificio de investigaciones del Parque Tecnológico de Guatiguará	\$ 695.350.000	\$ 0	100,00%	Finalizado	dic-16
	<b>Total 2013</b>	<b>\$ 11.914.850.709</b>	<b>\$ -</b>	<b>100,00%</b>		
<b>2013</b>	Fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede Uis Guatiguará: Construcción del primer edificio para Unidades Empresariales I+D (GECT I)	\$ 11.914.850.709	\$ 0	100,00%	Finalizado	abr-18